



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการถมที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๒	โครงการลงหินคลุกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คำเลาะ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบอน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายบุญชู-ห้วยสงคราม)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำมี หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางกฤษณา-บ้านนายเข้มทอง)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำมี หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางฉลอง-บ้านนางดาริน)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนางลักขณา)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนางชู- บ้านนายสมบุญ)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนาง สกา-สวนยางพารา)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสุรชาติ- บ้านนายสี)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙ (สายบ้านหนองไม้ ตาย-ห้วยสงคราม)	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐		/		/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงตาด หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนาย ชาญชัย-บ้านนางสาวดวงใจ)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนางแพงตา- แยก รพ.สต.คำเลาะ)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายไท-บ้าน นางรัตนนา)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑๑ (สายสามแยก โรงเรียนบ้านค้ำน้ำทิพย์-บ้านนางปรารถนา)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายสี- บ้านนายทรายทอง)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำ หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายถาวร-ศาลากลางบ้าน)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการจุดประกายฝันมุ่งสู่เป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒	โครงการผลิตสื่อทำมือ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๔	โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตตำบลคำ เลาะ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๗๕	๔,๖๒๕		/		/	

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.คำเลาะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๕๘๔	๑๑๖,๔๑๖		/		/	

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒,๖๐๐	๐	๑๒,๖๐๐	/			/	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	๖,๖๖๐	๐	๖,๖๖๐	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการป้องกันไฟฟ้าและจัดการปัญหาหมอกควัน	๑๓,๒๐๐	๐	๑๓,๒๐๐	/			/	

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	/			/	
๒	โครงการรื้อน้ำรักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	
๕	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการจัดงานประเพณีทุ่งศรีเมือง ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย ราชสดุดีประจำปี ๒๕๖*	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	
๔	โครงการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชาคมแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			/	
๗	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/			/	



๗.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	/			/	

ประเภทครุภัณฑ์

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐		/		/	
๒	จัดซื้อปั้มน้ำหยดโข่ง	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐		/		/	
๓	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	/			/	

