



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลคำเลาะ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

“เข้าใจ เข้าถึง เป็นที่พึ่งของประชาชน”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
- การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
- ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริหาร และการค้า
- อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- สร้างระบบบริการและการจัดการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย
- ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตประปาใน หมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้ดีขึ้น
- ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ เพื่อ ยกระดับ
- ๑.๔ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝายน้ำล้น ทางกันน้ำ และประตูกันน้ำ คูคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บ น้ำ ว่างท่อส่งน้ำ สร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้างทางระบายน้ำให้เพียงพอต่อการระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

- ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพ ให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มอาชีพ และระดับ ชุมชน สนับสนุนสินค้าพื้นบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชน กองทุนต่างๆ ของชุมชน
- ๒.๒ ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และการกีฬาทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
- ๒.๔ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๓.๑ ให้การสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดโบราณศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น
- ๖.๒ การสร้างจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ มลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

- ๗.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- ๗.๒ ส่งเสริม พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชน) ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
- ๗.๓ การจัดทรวัด อุปกรณ์ให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการชุมชน
- ๗.๔ การพัฒนารายได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๕๙ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ๒๗,๘๑๖,๔๔๘ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๖๘๔,๔๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

- ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมดำเนินโครงการและไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ
- ๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

๔. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ๔.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ติดพื้นที่ของชาวบ้าน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๕. ข้อเสนอแนะ

- ๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๓. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๔. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอยะวาน จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต	พ	ค	ม	ก	พ	ค	เม	พ	มิ	ก	ส					
๑.	จัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านคำ หมู่ที่ ๒	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์พร้อม ติดตั้ง บ้านคำ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างระบบโซล่าเซลล์ รายละเอียดดังนี้ มี กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ขนาดของโคมไฟยาวไม่น้อย กว่า ๔๕๐ มม. แบตเตอรี่ลิเทียมแรงดันไม่น้อย กว่า๓.๐ โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ มิลลิ แอมป์ (เส้าไฟ)เส้าเหล็กขนาด ๓x๓ นิ้ว หนาไม่ น้อยกว่า ๑.๘ มม.ความสูงเส้าไฟ ๕๕๐ ซม.,กิ่ง โคมไฟเหล็กกรรม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ,ความยาว ๑๒๐ ซม.พร้อมทาสี,แผ่นเพลทยึด ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.ตอม่อ คอนกรีต ขนาด ๓๐x๕๐x๕๐ ซม.ติดตั้งพร้อมใช้ งาน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐ ๐														√		กองช่าง	

	จัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม ติดตั้ง บ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ รายละเอียด ดังนี้ มีกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อย กว่า ๔๐ วัตต์ ขนาดของโคมไฟยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มม. แบตเตอรี่ลิเทียม แรงดันไม่น้อย กว่า ๓.๐ โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ มิลลิแอมป์ (เสาไฟ)เสาเหล็กขนาด ๓x๓ นิ้วหนา ไม่น้อยกว่า ๑.๘ มม.ความสูงเสาไฟ ๕.๕๐ ซม.,กิ่ง โคมไฟเหล็กกรรม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๑๒๐ ซม.พร้อมทาสี,แผ่นเพลทยึด ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.ต่อมือ คอนกรีต ขนาด๓๐x๕๐x๕๐ซม.ติดตั้งพร้อมใช้ งาน	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐ ๐														√		
๓	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าส่อง สว่างภายใน หมู่บ้าน (สาย บ้านนายฉันทา - วัดป่าภูวัง งาม)	เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ไชยวาน ในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน (สายบ้านนายฉันทา - วัดป่าภูวัง งาม) บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ ๘	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐ ๐๐														√		
๔	โครงการติดตั้ง หอกระจาย ข่าวบ้านหนอง แวงตาด หมู่ที่ ๔	เงินอุดหนุนบ้านหนองแวงตาด หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวบ้านหนองแวง ตาด หมู่ที่ ๔	๑๗๔,๕๐๐		๑๗๔,๕ ๐๐														√		

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ซ่อมแซมถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและบล็อกคอนเวิร์ต

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย ข้างวัดป่าคำ น้ำทิพย์ - ป่า ช้าสาธารณะ คำน้ำทิพย์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดป่า คำน้ำทิพย์ - ป่าช้าสาธารณะคำน้ำทิพย์) บ้านน้ำ ทิพย์ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๕ ๐๐	๕๐๐														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านดงพัฒนา - บ้านคำ ค้อ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดง พัฒนา - บ้านคำค้อ) บ้านดงพัฒนา หมู่ ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕ ๐๐															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว		
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนาง วรรณ - บ้านนางบุญชู)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนาง วรรณ - บ้านนางบุญชู) บ้านน้ำทิพย์ หมู่ ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๓๙,๐๐๐																					

๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนาง วรรณ - บ้านนายไชยะ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนาง วรรณ - บ้านนายไชยะ) บ้านน้ำทิพย์ หมู่ ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๕๙,๐๐๐															✓		
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนางสุวันนี - บ้านนาย ทองปน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางสุ วันนี - บ้านนายทองปน) บ้านหนองแวงตาด หมู่ ที่ ๔ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๑๓๐,๐๐๐															✓		
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนายเคน - สามแยกหนอง โปร่งคอม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนาย เคน - สามแยกหนองโปร่งคอม) บ้านคำบอน หมู่ ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๑.๐๐ ม หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๑๐๐,๐๐๐															✓		
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนาย ประนอม - สามแยกวัด ไชยมงคล)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนาย ประนอม - สามแยกวัดไชยมงคล) บ้านวัง ชมพู หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลคำเลาะกำหนด	๒๐๐,๐๐๐															✓		

๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย บ้านนาย สงกรานต์ - บ้านนาย ประชา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนาย สงกรานต์ - บ้านนายประชา) บ้านคำบอน หมู่ ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑๘๘.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๑๒๐,๐๐๐																√		
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (สาย สามแยกลาน มัน - โนนก บก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยก ลานมัน - โนนกบก)บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล.ม อก. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะ กำหนด	๑๕๐,๐๐๐																√		
๑๐	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง (สายบ้านนาง รุ่งนภา - บ้าน นายสมศรี)	ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สายบ้านนาง รุ่งนภา - บ้านนายสมศรี) บ้านวังงามพัฒนา หมู่ ที่ ๘ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ความยาว รวม๑๔๓.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด และติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๓๓๕,๐๐๐																√		
๑๑	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง (สายบ้านนาง สวลี - บ้าน นางพัสดา)	ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สายบ้านนาง สวลี - บ้านนางพัสดา) บ้านคำ หมู่ที่ ๒ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ความยาว รวม ๑๔๒.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด และติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๓๕๕,๐๐๐																√		

๑๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง (สายบ้านนาง อำพร - บ้าน นายวรพล)	ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สายบ้านนาง อำพร - บ้านนายวรพล) บ้านคำเลาะ หมู่ ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ความ ยาวรวม ๗๘.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด และติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๑๙๕,๐๐๐																√		
๑๓	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง (สายบ้านนาย ประยูร - บ้าน นางสมวาสนา)	ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สายบ้านนาย ประยูร - บ้านนางสมวาสนา) บ้านน้ำทิพย์ หมู่ ที่ ๑๑ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.ลึก ๐.๕๘ ม. ความ ยาวรวม ๑๓๙.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด และติดตั้ง ป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล คำเลาะกำหนด	๒๕๐,๐๐๐																√		
๑๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ระบบแรงดึง (สายบ้านนาย สุวิทย์ - บ้าน นางจันทร์ เพ็ญ)	ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สายบ้านนาย สุวิทย์ - บ้านนางจันทร์เพ็ญ) บ้านคำ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม.ความยาว รวม ๒๘.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด และติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำ เลาะกำหนด	๗๐,๐๐๐																√		
๑๕	โครงการ ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณ ป่าช้า สาธารณะ บ้านวังชมพู หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า สาธารณะ บ้านวังชมพู หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๑๖.๐๐ ม.ยาว ๒๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม.ช่วงที่ ๒ ขนาดความ กว้าง๑๑.๑๕ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร. ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะ กำหนด	๒๕๐,๐๐๐																√		

๑๖	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕	ต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๑๖๐,๐๐๐																√		
๑๗	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙	ต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙ รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๑๖๐,๐๐๐																√		
๑๘	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองแวงตาด หมู่ที่ ๔	ต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองแวงตาด หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด	๑๔๐,๐๐๐																√		
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนางทองหลาง - ศาลากลางบ้าน)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนางทองหลาง - ศาลากลางบ้าน) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด	๒๑๐,๐๐๐																√		

๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านคำมี - บ้านหนองไม้ตาย) บ้านคำมี	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านคำมี - บ้านหนองไม้ตาย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด	๒๕๐,๐๐๐																	√		
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนายหวี - วัดอรัญธการาม) บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนายหวี - วัดอรัญธการาม) บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.คำเลาะกำหนด	๓๐๐,๐๐๐																	√		
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายบ้านคำมี - บ้านหนองไม้ตาย) บ้านคำมี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. เกรดเดอร์ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายบ้านคำมี - บ้านหนองไม้ตาย) บ้านคำมี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. เกรดเดอร์ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๒๐๐,๐๐๐																	√		
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายบ้านหนองไม้ตาย - บ้านคำมี) บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๔ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๖.๐๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ลบ.ม. เกรดเดอร์ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สายบ้านหนองไม้ตาย - บ้านคำมี) บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๔ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๖.๐๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ลบ.ม. เกรดเดอร์ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะกำหนด	๑๕๐,๐๐๐																	√		

๒๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรังด้วยหิน คลุก (สายบ้าน หนองไม้ตาย - ห้วยสงคราม)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก (สาย บ้านหนองไม้ตาย - ห้วยสงคราม) บ้านหนองไม้ ตาย หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๗๓.๐๐ ตร.ม. เกรดเตอร์ปรับเกลี่ย เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลค่าละกำหนด	๓๐๐,๐๐๐																	√		
----	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต ค	ธ พ	ม ค	ก ย	ม ก	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	ส ค					
๑	โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐						↔									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
๒	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนา การศึกษา (กิจกรรมวัน สำเร็จ)	จัดงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนการศึกษา (กิจกรรมวันสำเร็จ)	๒๕,๐๐๐																			
๓	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลคำเลาะ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลัก ส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๑๓,๙๔ ๐																			

[illegible]

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	จัดซื้อ รถพยาบาล ฉุกเฉิน (รถ กระบะ)	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๓๐๒,๐๐ ๐															✓			กองช่าง	
๒	เงินอุดหนุน ทั่วไปสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้านฯละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆในพื้นที่หมู่บ้าน การขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยเป็นการดำเนิน โครงการตามที่หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับ การอุดหนุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการกิจของโครงการ	๒๒๐,๐๐๐															✓				

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย					
๑	โครงการ แข่งขันกีฬา เด็กและ เยาวชนในเขต ตำบลคำเลาะ	ดำเนินการแข่งขันกีฬากเด็กและเยาวชนในเขต ตำบลคำเลาะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐ ๐	-		↔											✓			เสร็จเรียบร้อย	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ค ด	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	เม ษ	มิ ย	ก ค	ส ค	ก ย							
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ เยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิด ภัยให้แก่ว ประชาชน สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่วประชาชนสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐																	✓		สำนักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

๒	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟ ป่า	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า	๑๐,๐๐๐																	√		
๓	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด กิจกรรมวัน ต่อต้านยาเส พติดโลก	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐																	√		

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.					
๑	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ การทำขนม ไทย	ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทย	๓๐,๐๐๐															√		กองส่งเสริม การเกษตร		
๒	โครงการ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐																	กองส่งเสริม การเกษตร		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพร	ดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	๓๐,๐๐๐																√		กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	ดำเนินโครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐																√		กองส่งเสริม การเกษตร	
๓	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓๐,๐๐๐																√		กองส่งเสริม การเกษตร	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	ม ก	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	ส ค	ก ย					
๑	โครงการ ฝึกอบรมนัก พิธีการและศา สนพิธีการ	ดำเนินการฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีการ	๒๐,๐๐๐																✓			สำนักปลัด
๒	โครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์สืบ สานประเพณี วันสงกรานต์	ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐																✓			สำนักปลัด
๓	โครงการสืบ สานประเพณี บุญผะเหวด (บุญเดือนสี่)	อุดหนุนบ้านคำ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการสืบสาน ประเพณีบุญผะเหวด (บุญเดือนสี่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐ ๐	-													✓			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๗. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๒๘๖,๐ ๐๐															✓			ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๐๓๑,๒๐ ๐															✓			ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐															✓			ดำเนินการ	สำนักปลัด

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น :งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐																✓			สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐															✓				ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐																	✓			
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ	ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐														✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘



(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ